



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APelido EMPREENHIMENTO</b> CERCAMENTO + PAVIMENTAÇÃO PÁTIO DA CRECHE (EXTENSÃO)	<b>DESCRiÇÃO DO LOTE</b> CERCAMENTO + PAVIMENTAÇÃO PÁTIO DA CRECHE (EXTENSÃO)
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
<b>1.</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>	<b>163.014,62</b>	% Período:	36,60%	37,22%	26,18%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.889,63	% Período:	100,00%											
1.2.	CERCAMENTO EM MOURÕES DE CONCRETO	86.687,50	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.3.	PORTICO DE ENTRADA	28.335,91	% Período:	50,00%	40,00%	10,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO (CALÇADA DE ACESSO)	29.785,45	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.	TELHADO ENTRADA	16.316,13	% Período:		70,00%	30,00%									
<b>Total: R\$ 163.014,62</b>				%:	36,60%	37,22%	26,18%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	-	717,02	307,29								
				Outros:	59.668,22	59.959,07	42.363,02								
				<b>Investimento:</b>	<b>59.668,22</b>	<b>60.676,09</b>	<b>42.670,31</b>								
				%:	36,60%	73,82%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	-	717,02	1.024,31								
				Outros:	59.668,22	119.627,29	161.990,31								
				<b>Investimento:</b>	<b>59.668,22</b>	<b>120.344,31</b>	<b>163.014,62</b>								

Miraguaí  
Local  
quinta-feira, 14 de dezembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Luan Paulo Caron Sprendor  
CREA/CAU: RS 237.263  
ART/RRT: 12945925