

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE E CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES;
 Proponente: MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ - RS;
 Local das Obras: TRECHO DAS RUAS DOM PEDRO E SANTO ANTÔNIO;
 Área a pavimentar: 2.164,75m².

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	VALORES	%	VALORES	%
		(R\$)		SERVIÇOS		SERVIÇOS	
CAPEAMENTO ASFÁLTIO							
1.0	SERVIÇOS INICIAIS			1º MES		2º MES	
2.0	CAMADA DE NIVELAMENTO (REPERFILAGEM)	6.103,91	2,62	6.103,91	100,00		
3.0	CAMADA DE ROLAMENTO	69.889,82	30,01	69.889,82	100,00		
4.0	SARJETAS	110.227,28	47,34			110.227,28	100,00
5.0	ACESSIBILIDADE	4.218,18	1,81	4.218,18	100,00		
6.0	SINALIZAÇÃO	616,92	0,26			616,92	100,00
7.0	DRENAGEM PLUVIAL	2.013,72	0,86			2.013,72	100,00
		39.791,22	17,09	39.791,22	100,00		
	TOTAL SIMPLES	232.861,06	100,00	120.003,14	51,53	112.857,92	48,47
	TOTAL ACUMULADO	232.861,06	100,00	120.003,14	51,53	232.861,06	100,00

Miraguaí, 12 de maio de 2023.


LUIS CARLOS HERRMANN
 PREFEITO MUNICIPAL


HERMES PIMENTEL DA SILVA
 ENGº. CIVILL- CREA/RS 049160