



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TGOV 1	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Miraguaí	APELIDO EMPREENDIMENTO Cobertura de Acesso EMEF Lenira de Moura Lutz	DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura de Acesso EMEF Lenira de Moura Lutz
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	
1.	Cobertura de Acesso EMEF Lenira de M	22.992,05	% Período:	44,04%	55,96%											
1.1.	Serviços Preliminares	199,72	% Período:	100,00%												
1.2.	Infraestrutura	2.027,24	% Período:	100,00%												
1.3.	Supraestrutura	5.996,66	% Período:	100,00%												
1.4.	Painéis	6.440,23	% Período:		100,00%											
1.5.	Revestimentos/ Pintura Pilares CA	474,66	% Período:	70,00%	30,00%											
1.6.	Telhado	7.853,54	% Período:	20,00%	80,00%											
Total: R\$ 22.992,05			%:	44,04%	55,96%											
	Período:	Repasso:		10.126,59	12.865,46											
		Contrapartida:		-	-											
		Outros:			-	-										
		Investimento:			10.126,59	12.865,46										
	Acumulado:	%:		44,04%	100,00%											
		Repasso:		10.126,59	22.992,05											
		Contrapartida:			-	-										
		Outros:			-	-										
	Investimento:			10.126,59	22.992,05											
Macrosserviço da Administração Local:		Administração Local:														

ado o Macrosserviço de Administração Local

Miraguaí/RS
Local

quinta-feira, 4 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Luan Paulo Caron Sprendor
CREA/CAU: RS 237.263
ART/RRT: 14151128